



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Υπ/γού Γάτου 12

Αθ. Δημητρά

Ταχ. Κωδ. : 331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

Πληροφορίες: Παν. Σ. Κακκανάς

Τηλέφωνο : 22650- 23766

e-mail: p.kakkanas@delphi.gov.gr

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Δελφών
ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού εισόδου κοινότητας Αγ. Γεωργίου και οδού προς ΚΤΕΛ της Δ.Ε Άμφισσας».

ΣΧΕΙ.: Η από 08 - 11 - 2022 αίτηση παράτασης προθεσμίας του Αναδόχου,

Σας στέλνουμε αντίγραφο των παραπάνω σχετικών αιτήσεων του Αναδόχου και έχοντας υπόψιν:

1. Το άρ.147 του Ν4412/16,
2. Την υπ'αρ.πρωτ. 19857/15-09-2022 (ΚΗΜΔΗΣ : 22ΣΥΜΝ011245496 2022-09-15) Σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος,
3. Το γεγονός ότι η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου είναι εξήντα (60) ημέρες και λήγει στις 14-11-2022,
4. Το γεγονός ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 'α' σχετική αίτηση του αναδόχου,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας ΤΡΙΑΝΤΑ (16) ΗΜΕΡΩΝ από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι **έως τις 30/11/2022.**

Η ανωτέρω παράταση χορηγείται σύμφωνα με το άρ.147 §8^Α του Ν4412/16, με αναθεώρηση.

Συν.: αντίγραφα σχετικού.

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε**