



ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΡ.ΠΡ. 5003/2026
ΑΜΦΙΣΣΑ 23/03/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Γιδογιάννου 31
Ταχ.Κωδ.: 33 100 Αμφισσα
Πληροφορίες: Ι. Κουμπογιάννος
Τηλέφωνο:22653 50782
Email:d.texnikon@delphi.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΘΕΜΑ: : Εισήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – Α2 ΕΩΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ», Α.Μ. 10/2023».

ΣΧΕΤ.: α) οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016
β) η υπ' αρ. 25318/21-11-2023 / 23ΣΥΜΝ013803780 2023-11-21 σύμβαση του έργου του θέματος,
γ) η υπ' αρ. 328/09.12.2024 (ΑΔΑ : 91Κ4Ω9Θ-Φ16) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών περί μετάθεσης ημερομηνίας έναρξης εργασιών του έργου στις 04-11-2024 (ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 04-11-2025)
δ) η υπ' αρ. 296/18.12.2025 (ΑΔΑ : ΨΡΣ8Ω6Θ-Σ4Υ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών περί μετάθεσης ημερομηνίας έναρξης εργασιών του έργου στις 03-04-2026 (ημερομηνία περαίωσης των εργασιών στις 03-04-20265)
ε) Η υπ' αρ. 5003/19-03-2026 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου του θέματος

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και :

Το γεγονός ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω σχετική 'ε' αίτηση του αναδόχου, ότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η διέλευση του αγωγού κάθετα στην Ε.Ο Ιτέας – Ναυπάκτου, σε θέση που όπως διαπιστώθηκε πριν την έναρξη της κατασκευής, υφίστανται πλήθος υπόγειων δικτύων και εμποδίων με αποτέλεσμα να απαιτείται εκτεταμένη επέμβαση στην οδό και σημαντική διατάραξη των συνθηκών κυκλοφορίας σε αυτήν. Έτσι προκρίθηκε ως βέλτιστη η μετατόπιση της κάθετης διέλευσης σε νέα θέση και απαιτείται πρόσθετος χρόνος για την λήψη των σχετικών εγκρίσεων αδειοδότησής της και την εν συνεχεία υλοποίηση της κατασκευής.

Επίσης λόγω των βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν σε διάφορες ημερομηνίες κυρίως την περίοδο από 25/11 έως 25/12 / 2025 , τον Ιανουάριο 2026 και Φεβρουάριο 2026, σημειώθηκαν αποκολλήσεις γαιών στο πρानές της Ε.Ο. Ιτέας -Ναυπάκτου στη περιοχή κατασκευής του έργου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών στο υπόψη τμήμα – τόσο λόγω των καιρικών συνθηκών όσο και για λόγους ασφαλείας – για χρονικό διάστημα πλέον των είκοσι πέντε ημερών.

Τέλος, οι περιλαμβανόμενες στη σύμβαση εργασίες εξωραϊσμού και βελτίωσης του κεντρικού αντλιοστασίου, που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την παραλιακή ζώνη της πόλης, πραγματοποιούνται με μειωμένο ρυθμό, καθώς περιορίζεται το ωράριο και η ένταση της εργασίας, για να μην προκαλούνται οχλήσεις στους περίοικους και επισκέπτες της περιοχής,

Δεδομένου των ανωτέρω ,υπήρξε σοβαρή επιβράδυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών και υστέρηση ως προς το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους που εκτιμάται σε τρείς μήνες.

Εισηγούμαστε

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ – Α2 ΕΩΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ» διάρκειας **90** ημερών ήτοι έως τις **03-07-2026**.

Ε.Δ.: Δήμαρχο ΔΤΥ Δελφών,
2. κ. Δημητρίου Αθανάσιο (επιβλέποντα)

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ05