



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Κεχαγιά
Ταχ.Κωδ.: 33 100 Άμφισσα
Email : d.texnikon@delphi.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Κουμπογιάννος
Τηλέφωνο: 22653 50782

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ : Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος - παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: 'ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ', Α.Μ. 09-2022

Σχετ. α) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της μελέτης και ιδιαίτερα του άρθρου 184 «Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα» αυτού, β) Η υπ' αρ. 9106/2024 αίτηση της αναδόχου εταιρίας

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και:

1. Τον φάκελο σύναψης σύμβασης με Α.Μ.: 09/2022 (τεύχη δημοσίευσής) με τίτλο: 'ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ', που συνέταξε η ΔΤΥ,
2. Την από 03/10/2022 διακήρυξη της μελέτης (ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011350451 2022-10-03),
3. Η υπ'αρ.πρωτ. 21002/21-09-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013447059 2023-09-21) Σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.
4. Τον συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης που ανέρχεται σε οκτώ (8) μήνες (καθαρός μελετητικός χρόνος),
5. Το από 02.10.2023 εγκεκριμένο συνολικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών,
6. Το γεγονός ότι το εισηγούμενο κατωτέρω διάστημα παράτασης αφορά χρόνο ελέγχων κι εγκρίσεων των Φάσεων εκπόνησης της μελέτης, άρα ο χρόνος αυτός πρέπει να παραταθεί αναλόγως κατά χρονικό διάστημα ίσο με το μεταξύ της υποβολής της τοπογραφικής μελέτης και της έγκρισής της.
7. Το γεγονός ότι από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, απομένουν έξι (6) μήνες συνολικά καθαρού μελετητικού αντικειμένου και εκτιμώμενου χρόνου εγκρίσεων

Εισηγούμαστε:

την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης, και την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης εγκρίσεων της πρώτης φάσης και κατ' επέκταση του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης 'ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ' έξι (6) μήνες από την ημερομηνία εντολής εκπόνησης της επόμενης φάσης η οποία εκτιμάται ότι θα είναι στις 04/05/2026 (δεδομένου ότι προϋπόθεση για να δοθεί είναι η λήψη της απόφασης παράτασης που ζητείται με την παρούσα και στη συνέχεια η έγκριση της πρώτης φάσης) ήτοι έως τις 04-11-2026, χωρίς μεταβολή του καθαρά μελετητικού χρόνου κάθε επόμενου σταδίου.

Συν.: αντίγραφο 'β' σχετικής αίτησης

- Ε.Δ. 1. Γραφείο Δημάρχου
2. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ05